

საქართველოს სოფლის განვითარების 2021-2027 წწ
სტრატეგიის 2021-2023 წწ სამოქმედო გეგმის

2022 წლის შესრულების
მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

თებერვალი, 2023 წელი

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულება 2: სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

- **აქტივობა 1.5.4:** სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო დონეზე მოძველებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება-რეაბილიტაცია ან/და ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნა

განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5507) და ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2022-2025 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (430 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას.

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული სამუშაოები ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში და შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული პროექტების ტიპის შერჩევაზე პასუხისმგებელი არიან უშუალოდ მუნიციპალიტეტები. 2022 წელს, მსგავსად 2021 წლისა, მუნიციპალიტეტების მიერ, წინა წლებთან შედარებით წარმოდგენილი იყო უფრო მეტი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული პროექტი, რამაც, გამოიწვია დაგეგმილი ბიუჯეტისა და ინდიკატორების ორმაგი და მეტი გადაჭარბებით შესრულება.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 250 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე გზის საფარის დაგება ან რეაბილიტაცია. საანგარიშო პერიოდში, დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა 651 კმ გზის საფარი.

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 75,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 189,500,000 ლარი.

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:	აქტივობა 1.5.4 სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
პასუხისმგებელი უწყება:	საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები	
დაგეგმილი: 2022 წელს, 250 კმ-მდე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე დაიგება ან რეაბილიტირებული იქნება გზის საფარი	შესრულებული: 2022 წელს, 651 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა გზის საფარი
ბიუჯეტი	
საპროგნოზო: 75,000,000.00 ლარი	ფაქტობრივი: 189,500,000.00 ლარი

	სრულად შესრულდა	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა	არ შესრულდა		
რეიტინგი	X					
შესრულების შეფასება	განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა	განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს	განხორციელების პროცესი შეჩერებულია	განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია	განხორციელების პროცესი დასრულებულია	
სტატუსი		X				

- **აქტივობა 1.5.5:** სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო დონეზე სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სწავლისათვის შესაბამისი სტანდარტის პირობების შექმნა, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვის.

განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5507) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2022-2025 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (430 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით კოორდინაციას უწყევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 8 საბავშვო ბაღის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში, აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 14 საბავშვო ბაღი.

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 2,890,000 ლარი.

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:	აქტივობა 1.5.5. სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:	საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები	
დაგეგმილი: 2022 წელს აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება 8 საბავშვო ბაღი	შესრულებული: 2022 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 14 საბავშვო ბაღი
ბიუჯეტი	
საპროგნოზო: <u>2,500,000.00 ლარი</u>	ფაქტობრივი: <u>2,890,000.00 ლარი</u>

		სრულად შესრულდა	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა	არ შესრულდა	
		შესრულების შეფასება	რეიტინგი	X		
		განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა	განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს	განხორციელების პროცესი შეჩერებულია	განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია	განხორციელების პროცესი დასრულებულია
	სტატუსი		X			

- **აქტივობა 1.5.6:** სოფლად სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ადგილობრივ და სოფლის დონეზე, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას

განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5507) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2022-2025 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (430 მლნ ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 8 სპორტული და კულტურის ობიექტის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 45 სპორტული და კულტურის ობიექტი.

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 6,700,000 ლარი.

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:	აქტივობა 1.5.6. სოფლად სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი უწყება:	საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები	
დაგეგმილი: ყოველწლიურად აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება 8 სპორტული და კულტურის ობიექტი	შესრულებული: 2022 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 45 სპორტული და კულტურის ობიექტი
ბიუჯეტი	
საპროგნოზო: 2,500,000.00 ლარი	ფაქტობრივი: 6,700,000.00 ლარი

		სრულად შესრულდა	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა	არ შესრულდა	
შესრულების შეფასება	რეიტინგი	X				
		განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა	განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს	განხორციელების პროცესი შეჩერებულია	განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია	განხორციელების პროცესი დასრულებულია
	სტატუსი		X			

- **აქტივობა 1.5.7:** სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

აქტივობის მიზანი: ადგილობრივი მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების ქსელებისა და სათავე ნაგებობების (წყლის რეზერვუარები, ჭაბურღილები, წყლის შემკრები ნაგებობები) მშენებლობა რეაბილიტაციის მეშვეობით, მათ შორის წყალარინების სისტემების (საკანალიზაციო სისტემა) მოწესრიგება და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.

განხორციელებული ღონისძიებები

თანხების ძირითადი ნაწილის გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (2504), ხოლო პროექტების განხორციელებაზე პასუხისმგებელია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია". ასევე, პროექტების ნაწილი ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5507) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2022-2025 წლების სამთავრობო დოკუმენტში (430 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს "შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა", აგრეთვე, ახორციელებს კოორდინაციას მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 100 კმ წყალმომარაგების სისტემის და 4 შესაბამისი დამხმარე ნაგებობის (ჭაბურღილი, რეზერვუარი, გამწმენდი ნაგებობა) აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 317 კმ წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემა და 21 დამხმარე ნაგებობა.

2022 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 40,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 34,250,000 ლარი.

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა	
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:	აქტივობა 1.5.7. სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი უწყება:	საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
შესრულების ინდიკატორები	
დაგეგმილი: 2022 წელს აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება 100 კმ-მდე წყალმომარაგების სისტემა და 4-მდე სათავე და გამწმენდი ნაგებობა	შესრულებული: 2022 წელს აშენდა/რეაბილიტირებული იქნა 317 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 21 დამხმარე ნაგებობა
ბიუჯეტი	
საპროგნოზო: 40,000,000.00 ლარი	ფაქტობრივი: 34,250,000.00 ლარი

შესრულების შეფასება	სრულად შესრულდა	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა	არ შესრულდა	
	X				
	განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა	განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს	განხორციელების პროცესი შეჩერებულია	განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია	განხორციელების პროცესი დასრულებულია
სტატუსი		X			

- **აქტივობა 1.5.9:** მყარი ნარჩენების მართვა (ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD IV) - ინდიკატორი 2.4)

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია

აქტივობის მიზანი: ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა და მოვლა პატრონობა

განხორციელებული ღონისძიებები

სამეგრელო - ზემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელის) მშენებლობასთან დაკავშირებით, 2020 წელს დაიწყო და შემუშავდა საპროექტო/სატენდერო და კვლევებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია. მათ შორის, 2021 წელს, დონორი ორგანიზაციის მოთხოვნით, მომზადდა ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტის მშენებლობასთან დაკავშირებული დამატებითი კვლევები. ასევე მომზადდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. მათ შორის, სამშენებლო კომპანიის შერჩევის მიზნით გამოცხადდა პრე-საკვალიფიკაციო კონკურსი. Covid 19 პანდემიით გამოწვეული შეფერხებების გამო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაწყებამ გადაიწია 2023 წლისთვის. სამშენებლო კომპანიის შერჩევასთან დაკავშირებული კონკურსის გამოცხადება იგეგმება 2023 წლის მეორე კვარტალში.

ამასთან, 2022 წელს დადგენილი პროცედურების შესაბამისად ხორციელდებოდა/ხორციელდება დახურული ნაგავსაყრელების შემდგომი მოვლა-პატრონობისთვის განსაზღვრული აუცილებელი ქმედებები.

		სრულად შესრულდა	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა	არ შესრულდა	
შესრულების შეფასება	რეიტინგი		X			
		განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა	განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს	განხორციელების პროცესი შეჩერებულია	განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია	განხორციელების პროცესი დასრულებულია
	სტატუსი		X			

- **აქტივობა 1.5.10:** სოფლად ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD IV) - ინდიკატორი 2.5)

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია / საქართველოს მუნიციპალიტეტები

აქტივობის მიზანი: ENPARD IV - ინდიკატორი 2.5 ითვალისწინებს ადგილობრივი მოსახლეობის ახალ და განახლებულ ინფრასტრუქტურაზე (გზები, საბავშვო ბაღები, სპორტისა და კულტურის ობიექტები, წყალმომარაგება და წყალარინების სიტემები) ხელმისაწვდომობის ზრდას.

განხორციელებული ღონისძიებები

ENPARD IV - ინდიკატორი 2.5-ის შესაბამისად 2019 წლის საბაზისო (815,000 მოქალაქე) მონაცემებთან შედარებით 2022 წლის დეკემბრისთვის დამატებით 280,000 მოქალაქისთვის (35.6%) უნდა გაზრდილიყო ხელმისაწვდომობა ახალ და განახლებულ ინფრასტრუქტურაზე.

2022 წლის დეკემბრის მონაცემებით შესაბამის განახლებულ ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობა დამატებით 665 ათასზე მეტ (81.6%) საქართველოს მოქალაქეს გააჩნია. სტრატეგიის მიზნებიდან გამომდინარე გამოთვლებში არ არის გათვალისწინებული 5 თვითმმართველი ქალაქის (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი) და აჭარის ა/რ-ის მოსახლეობა.

შესაბამისად, ENPARD IV პროგრამის ინდიკატორი 2.5 შესრულებულია გადაჭარბებით.

- **აქტივობა 1.5.11:** საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა - საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD IV) - ინდიკატორი 2.7)

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი / საქართველოს მუნიციპალიტეტები.

აქტივობის მიზანი: ENPARD IV - ინდიკატორი 2.7 ითვალისწინებს სასოფლო დასახლებებისა და ქალაქების დონეზე საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის ახალ და განახლებულ სასკოლო ინფრასტრუქტურაზე (სკოლების რეაბილიტაცია/მშენებლობა) ხელმისაწვდომობის ზრდას.

განხორციელებული ღონისძიებები

ENPARD IV - ინდიკატორი 2.7-ის შესაბამისად 2019 წლის საბაზისო (124,000 მოსწავლე) მონაცემებთან შედარებით 2023 წლის ბოლოსთვის დამატებით 80,600 სკოლის მოსწავლისთვის (65%) უნდა გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა ახალ და განახლებულ სასკოლო ინფრასტრუქტურაზე.

2022 წლის მდგომარეობით შესაბამის განახლებულ ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობა უკვე დამატებით 84 ათასამდე (67.6%) სკოლის მოსწავლეს გააჩნია. სტრატეგიის მიზნებიდან გამომდინარე გამოთვლებში არ არის გათვალისწინებული 5 თვითმმართველი ქალაქის (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი) და აჭარის ა/რ-ის სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა.

შესაბამისად, ინდიკატორი უკვე შესაძლოა ჩაითვალოს მიღწეულად.